

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	กัลยาณิวัฒนา	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	529,900.00	-	-	529,900.00	100.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อำเภออยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
2	กัลยาณิวัฒนา	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลพร้อมลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการอำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	1,911,000.00	-	-	1,911,000.00	100.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน (ขอเอกสารเพิ่มเติมจากอำเภอ)
3	กัลยาณิวัฒนา	ปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์ราชการอำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	540,000.00	-	-	540,000.00	100.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน (ขอเอกสารเพิ่มเติมจากอำเภอ)
4	กัลยาณิวัฒนา	ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ กัลยาณิวัฒนา อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	100.00	อยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ คาดว่าจะส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินภายในเดือนก.พ.68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	จอมทอง	ปรับปรุงถนนภายในที่ว่าการอำเภอ จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	1,084,000.00	-	-	1,084,000.00	100.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อำเภออยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
2	จอมทอง	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	1,877,000.00	-	-	1,877,000.00	100.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อำเภออยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
3	จอมทอง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	362,000.00	362,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	เชียงดาว	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	622,888.00	622,888.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ไชยปราการ	ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	7,742,517.33	1,548,503.46	20.00	6,194,013.87	80.00	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 4-6 ฉาบปูนทาสี ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ รอมุงหลังคา ปูกระเบื้อง ติดตั้งครุภัณฑ์ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 23 ก.พ. 68
2	ไชยปราการ	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	364,000.00	364,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ดอยเต่า	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตาม แบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสา รักษาดินแดนอำเภอดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่	4,996,640.00	2,299,590.00	46.02	2,697,050.00	53.98	อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ และรอส่งมอบงานงวดที่ 4-5 (งวด สุดท้าย) ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 12 ก.พ. 68
2	ดอยเต่า	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่	529,900.00	-	-	529,900.00	100.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อำเภออยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
3	ดอยเต่า	ปรับปรุงพื้นที่อาคารที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่	625,000.00	625,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ดอยสะเก็ด	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	620,000.00	-	-	620,000.00	100.00	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 67 วงเงิน 620,000.-บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 25 มี.ค. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ดอยหล่อ	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	364,000.00	-	-	364,000.00	100.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก อำเภอ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ฝาง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอฝาง จังหวัด เชียงใหม่	864,700.00	864,700.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	พริ้ว	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอพริ้ว จังหวัด เชียงใหม่	529,900.00	529,900.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	เมือง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	877,000.00	-	-	877,000.00	100.00	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 67 วงเงิน 789,000.-บาท (เหลือจ่าย 88,000.-บาท) อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 19 เม.ย. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	แม่แจ่ม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าว่าการอำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1,000,980.00	1,000,980.00	100.00	-	-	
2	แม่แจ่ม	ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	1,290,000.00	1,116,260.00	86.53	173,740.00	13.47	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินจำนวน 173,740.- บาท เป็นเงินเหลือจ่าย จากการปรับลดปริมาณงาน
3	แม่แจ่ม	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่	529,900.00	-	-	529,900.00	100.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก อำเภอ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	แม่แตง	ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตาม แบบมาตรฐานขนาดเล็ก กองร้อยอาสา รักษาดินแดนอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	5,700,000.00	-	-	5,700,000.00	100.00	งวดที่ 1 กำหนดปริมาณงาน 47.6% ดำเนินการไปแล้ว 35% - งานโครงสร้างอาคารกองร้อย ดำเนินการขึ้นโครงสร้างถึงชั้น 2 ปริมาณงาน 75% คงค้างโครงสร้าง หลังคา - งานโครงสร้างอาคารห้องน้ำ ดำเนินการขึ้นโครงสร้าง 60% - งานมุงหลังคา งานผนัง 0% ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงาน ทำหนังสือ เร่งรัดแล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 20 เม.ย. 68
2	แม่แตง	ปรับปรุงอาคารหอประชุม โดยการทาสี น้ำมันพลาสติกภายนอกและภายในอาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	374,000.00	374,000.00	100.00	-	-	
3	แม่แตง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่	622,888.00	-	-	622,888.00	100.00	ผู้รับจ้างนำอุปกรณ์ solar rooftop เข้าพื้นที่แล้ว มีแผนติดตั้งวันที่ 3 ก.พ. 68 ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 9 ก.พ. 68
4	แม่แตง	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานที่ว่าการอำเภอแม่แตง เพื่อ เป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	1,870,000.00	1,870,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	แมริม	ปรับปรุงอาคารหอประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	3,017,000.00	3,017,000.00	100.00	-	-	
2	แมริม	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่	874,000.00	699,200.00	80.00	174,800.00	20.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย คาดว่าจะ เบิกจ่ายภายในเดือนม.ค.68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	แม่วาง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่วาง จังหวัด เชียงใหม่	363,500.00	-	-	363,500.00	100.00	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อำเภออยู่ ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน
2	แม่วาง	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาพร้อมติดตั้งตา ข่ายกันนกอาคารที่ว่าการอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	แม่ฮ่องสอน	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัด เชียงใหม่	364,000.00	364,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	แม่เมาะ	ก่อสร้างโรงจวดรตเพื่อบริการประชาชน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	789,000.00	789,000.00	100.00	-	-	
2	แม่เมาะ	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัด เชียงใหม่	622,888.00	622,888.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	เวียงแหง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	529,900.00	-	-	529,900.00	100.00	ผู้รับจ้างมีแผนนำอุปกรณ์ solar rooftop เข้าพื้นที่วันที่ 25 ม.ค. 68 และวันที่ 5 ก.พ. 68 ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 2 มี.ค. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ศูนย์สื่อสารฯ	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	1,098,000.00	-	-	1,098,000.00	100.00	งานก่อสร้างมีความคืบหน้าประมาณ 80% จ้างงานปูกระเบื้องพื้นบันได และงาน ติดตั้งสวิตช์ไฟ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนก.พ. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	สะเมิง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสะเมิง จังหวัด เชียงใหม่	364,000.00	364,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	สันกำแพง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	870,000.00	-	-	870,000.00	100.00	ผู้รับจ้างติดตั้ง solar rooftop แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบระบบ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 10 ก.พ. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	สันทราย	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	877,000.00	-	-	877,000.00	100.00	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 67 วงเงิน 791,800.-บาท (เหลือจ่าย 85,200.-บาท) อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 17 พ.ค. 68
2	สันทราย	ก่อสร้างซ่อมแซมโรงเก็บเอกสารของสำนัก ทะเบียนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	480,000.00	480,000.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	สันป่าตอง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	618,460.00	-	-	618,460.00	100.00	ผู้รับจ้างนำอุปกรณ์ solar rooftop เข้าพื้นที่แล้ว รอติดตั้ง ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 20 ก.พ. 68
2	สันป่าตอง	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ข้างหอประชุม ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	94,500.00	94,500.00	100.00	-	-	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	สารภี	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่	532,000.00	-	-	532,000.00	100.00	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 67 วงเงิน 451,000.-บาท (เหลือจ่าย 81,000.-บาท) อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวัสดุ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 17 พ.ค. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	หางดง	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอหางดง จังหวัด เชียงใหม่	624,000.00	-	-	624,000.00	100.00	ทำสัญญาเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 67 วงเงิน 520,000.-บาท (เหลือจ่าย 104,000.-บาท) อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติวัสดุ ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 19 เม.ย. 68
2	หางดง	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่	3,390,000.00	-	-	3,390,000.00	100.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานราก จาก ฐานเสาเข็มตอกเป็นฐานแผ่ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ก่อสร้างงานโครงสร้าง ครบกำหนดส่ง มอบงานวันที่ 23 ก.ค. 68

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	อมก๋อย	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่	364,000.00	-	-	364,000.00	100.00	อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิก จ่ายเงิน (ขอเอกสารเพิ่มเติมจาก อำเภอ)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือในปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ ที่	อำเภอ	รายการ	งบประมาณกัน สุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินงาน
1	ฮอด	โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอฮอด จังหวัด เชียงใหม่	499,690.00	-	-	499,690.00	100.00	ผู้รับจ้างนำอุปกรณ์ solar rooftop เข้าพื้นที่แล้ว รอดติดตั้ง ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 1 มี.ค. 68
2	ฮอด	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	3,390,000.00	-	-	3,390,000.00	100.00	ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงฐานราก จาก ฐานเสาเข็มตอกเป็นฐานแผ่ เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.67 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง งานโครงสร้าง ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 1 มี.ค. 68