

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	กลุ่มงาน ความมั่นคง	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ร้อย.อส.จ.เชียงใหม่	3,288,000.00	-	-	3,288,000.00	100.00	อยู่ระหว่างถอดแบบเพื่อขออนุมัติ แก้ไขปริมาณงาน คาดว่าจะประกาศประกวดราคาจ้าง ภายในเดือนก.พ.68
2	กลุ่มงาน ความมั่นคง	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ที่ทำการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มงานความมั่นคง)	131,500.00	-	-	131,500.00	100.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ. 68

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	ไชย ปราการ	ปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอไชยปราการ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	1,298,000.00	-	-	1,298,000.00	100.00	อยู่ระหว่างออกแบบเพื่อขออนุมัติ แก้ไขปริมาณงาน คาดว่าจะประกาศประกวดราคาจ้าง ภายในเดือนมี.ค.68

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	ฝาง	ปรับปรุงซ่อมแซม ร้อย.อส.อ.ฝาง จ.เชียงใหม่	416,000.00	-	-	416,000.00	100.00	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่า จะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ. 68

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	พริ้ว	พัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC ของที่ทำการปกครองอำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	275,000.00	275,000.00	100.00	-	-	ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงิน

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	แม่แตง	ปรับปรุงระบบประปาบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	แม่เอย	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาอาคารที่ว่าการอำเภอแม่เอย จังหวัดเชียงใหม่	51,900.00	-	-	51,900.00	100.00	อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ.68

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	สันกำแพง	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง	488,000.00	-	-	488,000.00	100.00	อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนบุคลากรด้านช่างก่อสร้างจากอปท. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ.68
2	สันกำแพง	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	382,000.00	-	-	382,000.00	100.00	อยู่ระหว่างขอรับสนับสนุนบุคลากรด้านช่างก่อสร้างจากอปท. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนก.พ.68

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	สันป่าตอง	ซ่อมแซมอาคารและห้องน้ำ ร้อย.อ.ส.อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่	36,500.00	36,500.00	100.00	-	-	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายงานกรรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

ลำดับ	อำเภอ	ชื่อโครงการ	งบประมาณสุทธิ	ใช้จ่ายแล้ว	%	คงเหลือ	%	ผลการดำเนินการ
1	ฮอด	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	499,700.00	-	-	499,700.00	100.00	อยู่ระหว่างถอดแบบเพื่อขออนุมัติ แก้ไขปริมาณงาน คาดว่าจะลงนามใน สัญญาภายในเดือนมี.ค.68